



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Сектор за ученички и студентски
стандард и инвестиције

Јединица за имплементацију пројекта
„Образовање за социјалну инклузију“

Број: 404-02-17/2017-17/11

Датум: 13.08.2018. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доноси се

О Д Л У К А

о измени уговора о јавној набавци у отвореном поступку
за извођење радова на изградњи Студентског центра Ужице II фаза
број ОП/Р/02/16

1. Назив и адреса наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26,
www.mpi.gov.rs

2. Врста наручиоца: органи државне управе

3. Предмет јавне набавке: радови

4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи Студентског центра Ужице II фаза. Место извођења радова: КП 3820/9 КО Ужице

Назив и ознака из ОРН: 45000000 - опште грађевински радови, 45100000 – припрема градилишта, 45200000 - радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње, 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – завршни грађевински радови.

5. Првобитна вредност уговора: 141.618.858,26 динара без ПДВ-а

(по основном уговору о извођењу радова бр. 404-02-24/206-05/7 од 27.06.2016. године: 126.470.965,47 динара без ПДВ-а и Анексу II уговора о извођењу непредвиђених радова бр. 404-02-16/2017-17/7 од 28.03.2017. године: 15.147.892,79 динара без ПДВ-а закљученом по спроведеном преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда)

6. Измењена вредност уговора: 144.236.255,37 динара без ПДВ-а

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Приликом извођења уговорених радова на изградњи Студентског центра Ужице II фаза јавила се потреба за извођењем вишкова радова, сагласно чл. 16. Уговора бр. 404-02-24/206-05/7 од 27.06.2016. године, чл. 10. став 1, тачка 5) и Посебних услова о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77), о чему је Извођач радова обавестио стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. По добијању писане сагласности уписом у грађевински дневник од стране Надзора, Извођач је извео вишкове радова који не прелазе 10% уговорених износа нити утичу на продужетак рока завршетка радова,

